

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE A O DIELO**  
**na realizáciu stavby „REKONŠTRUKCIA PRIEKOPY“**  
**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**

**v platnom znení dňa 31.3.2016**

**medzi nasledovnými zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Rybky**  
V zastúpení: **Henrich Ravas, starosta**  
Sídlo: **Rybky 110**  
**906 04 Rybky**  
IČO: **00 309 915**  
DIČ: **2021086837**  
Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: **Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)**  
vo veciach technických: **Henrich Ravas (kontakt: 0908 719 305)**  
stavebný dozor: **Ing. Ondrej Danada**  
Bankové spojenie: **VUB Banka**  
Číslo účtu: **SK76 0200 0000 0000 1232 7182**  
Telefón: **0908 719 305**  
E-mail: **ou@obecrybky.sk**

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov: **Štefan Rehuš**  
V zastúpení: **Štefan Rehuš**  
Sídlo: **Železničná 1524, 905 01 Senica**  
IČO: **14 091 968**  
DIČ: **1020289226**  
IČ DPH: **SK1020289226**  
Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: **Štefan Rehuš**  
vo veciach technických: **Ing. Martin Jurík**  
Poverený vedením stavby  
- stavbyvedúci: **Ing. Martin Jurík**  
Bankové spojenie: **SLSP a.s.**  
Číslo účtu: **SK89 0900 0000 0000 3725 9884**  
Telefón: **0903 407 322**  
E-mail: **rehus@rehus.eu**  
Zapísaný v registri: **205-7550 Okresný úrad Senica**

## **Článok č. 1** **Predmet Dodatku č. 1**

1.1 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena obsahu Článku č. 2 Čas plnenia, bod 2.2 nasledovne:

### **Pôvodné znenie:**

2.2 Lehota plnenia predmetu zákazky podľa Článku č. 1 tejto zmluvy: **max. 1 mesiac odo dňa prevzatia staveniska**

Vzhľadom na termín odovzdania staveniska objednávateľom a prevzatia staveniska  
Zhotoviteľom dňa 10. septembra 2018,  
**max. termínom odovzdania bol uvažovaný termín 9. október 2018.**

### **Nové znenie:**

2.2 Lehota plnenia predmetu zákazky podľa Článku č. 1 tejto zmluvy: **max. 30. novembra 2018**




### **Zdôvodnenie:**

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene termínu ukončenia realizácie predmetu zákazky z dôvodu výskytu nepredvídaných technických problémov počas realizácie stavby, ktoré vyvolali potrebu zmeny technického riešenia predmetu zákazky a vyžadujú zmenu plánovaného konštrukčného riešenia a prevedenia diela, napr. cestou komplexného šalovania a iného technického zabezpečenia terénu z dôvodu jeho zosunu a podmytia spodnými vodami, s ktorými sa pri pôvodnom plánovaní termínu realizácie projektu nepočítalo.

Zmena konštrukčného riešenia nepredstavuje zmenu nákladov diela, tie ostávajú nezmenené.

## **Článok č. 2** **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené Zmluvou o dielo a k nej Dodatkom č. 1, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 13.2 Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1 sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.3 Ostatné podmienky, práva a povinnosti zmluvných strán dohodnuté v Zmluve o dielo ostávajú v plnom rozsahu v platnosti a nemenné.
- 13.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise 1 vyhotovenie, zhotoviteľ 1 vyhotovenie a Poskytovateľ NFP 1 vyhotovenie.
- 13.5 Dodatok č. 1 platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Rybkách dňa 30.9.2018	V Senici dňa 30.9.2018
	
Henrich Ravas	Štefan Rehuš
Štatutárny zástupca Objednávateľa	Štatutárny zástupca Zhotoviteľa
<p>pečiatka</p> 	<p>pečiatka</p> <p><b>Štefan REHUŠ</b> 8305 Senica, Železničná 1524 IČO: 3670368 DIČ: SK1020280228 tel.: 034/6516222 fax: 034/6516470</p>